

PUENTE DE BUGA CARRERA 1 CON CALLE 5 SUR

Fecha:	26 de julio de 2024
Lugar	Frente de Obra- Albergue
Hora inicio de la visita	10:00am
Hora finalización visita	11:40am
Asistentes	Veeduría – Supervisión- Interventoría

- **PROYECTO:**

MEJORAMIENTO MEDIANTE PUENTE Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS DE LAS VÍAS CARRERA 1 Y 5 SUR,
MUNICIPIO DE BUGA DEPARTAMENTO DEL VALLE.

- **ORDEN DEL DÍA:**

1. Bienvenida.
2. Objetivo de la reunión.
3. Introducción área social
4. Socialización avance área técnica
5. Recorrido
6. Cierre

- **DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

Se realiza bienvenida e introducción por parte del área social del Contratista, donde se hace énfasis sobre el objetivo del COPACO llevado a cabo, donde se busca mediante el recorrido en este frente de trabajo visualizar y comprobar de primera mano por parte de la veeduría de

los avances físicos y las actividades llevadas a cabo en obra, para buscar así la retroalimentación y replica de esta información a la comunidad en general.

Dentro de los asistentes se cuenta con la presencia de los miembros de la veeduría ciudadana, supervisora desde el área social la Doc. Nayibi Cruz, por parte de la dependencia de obras publicas el Dr. Sebastián Arias, desde secretaria de infraestructura el Dr. Julio C. Villegas, área técnica, ambiental, SST y topografía por parte del consorcio Interventor, a la vez con el acompañamiento y apoyo de la Profesional Social de la interventoría la Dr. Lina Pérez y quien lidera el recorrido el Ing., Ronal Calderón, director de obra.

Se da inicio al recorrido hacia zona de acopio de prefabricados, donde se evidencia por parte de los asistentes el proceso y paso a paso de la construcción y fundida de estos elementos, donde por parte de la dirección de obra, se aclara y define a detalle su proceso técnico, toma de muestras para liberación del elemento, acciones ejecutadas para el traslado a zona de puente.

Para información y verificación de los procesos de calidad se evidencia por parte de los asistentes laboratorio de muestras, donde se realiza seguimiento de los cilindros de muestras para autenticidad de los métodos y tiempo de fraguado del concreto, además del material copiado y maquinaria en campo que permite el adecuado desarrollo y ejecución del cronograma de actividades que permiten tener un adecuado avance de obra que a la fecha esta en un 68% de avance físico, 64% financiero con un atraso de 16%.

Se de paso a dar claridad sobre las inquietudes que manifiestan los veedores, donde se aclara al Sr. Henry Delgado que, por parte del Consorcio Puente Buga, no se adeuda nomina, ni hay PQRSD por pasivos sociales, además de dar parte de tranquilidad por parte de la dirección de obra que los niveles de aguas máximas del cauce del rio Guadalajara no afectan las ataguías; dentro de la intervención del Sr. Henry Delgado insto al Sr. Sebastián Arias al cual le solicito respuesta o avance de las gestiones de información por parte de la Alcaldía, como resultado de la reunión en el despacho de la Dr. Martínez , a lo cual por parte del Sr. Arias se realiza compromiso de indagar sobre las respuestas a las solicitudes de la gestión predial, obras complementarias y dirección del flujo vehicular sobre la carrera 1ª .

De igual forma el Sr. James Peña, extiende propuesta sobre realización del COPACO de septiembre u octubre en el predio donde se realizara la compensación forestal y hacer una sembraton por parte de los miembros de la veeduría, a lo cual la Supervisora social por parte de la Gobernación, la Dra, Nayibi Cruz menciona que desde el ente gestor se liderará esta actividad, donde se realizará un despliegue institucional donde de manera simbólica se



accionaran actividades en torno a este importante cumplimiento de lineamientos ambientales, donde no solo la veeduría, contratista e interventoría interactúen si no la comunidad en general.

Se realiza cierre de recorrido en zona influencia del eje central del puente, donde se tiene un panorama más amplio de la instalación de la viga cimbra, se da claridad de su función, proceso de monte y desmonte, claridades sobre la pendiente del puente y nuevamente se recuerda los alcances contractuales por parte del consorcio puente buga, en cuanto que las actividades de gestión predial, obras complementarias y articulación del puente con el parque el vergel son gestión del cliente.

- **COMPROMISOS**

Socialización de respuesta a inquietudes elevadas por la veeduría a la alcaldesa, Dra. Karol Martínez.

- **ANEXOS**


- Toma de asistencia.
- Registro fotográfico.



REGISTRO FOTOGRÁFICO



ASISTENCIA

		Registro de Asistencia			CÓDIGO FO-CLL-QAOC-779
		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES			VERSIÓN 00
		VIENCIA 2001-2022			
Municipio: <u>Bugo</u>		Vereda: <u>B/ Albergue</u>		Fecha: <u>26.07.2021</u>	
FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA: <u>Asistencia Comité de Participación Comunal</u>					
OBJETIVO: <u>POPAD</u>					
N°	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	ENTIDAD QUE REPRESENTA	TELÉFONO	FIRMA
1	FELIX ALONSO	904472638			
2	Henry Delgado	148918796	SCA Veohanz	3186709123	
3	Henry Delgado	14875422	Veedurig	3065523051	
4	Norberto Rodríguez	6184710	Veeduria	311-8702117	
5	Andrés López M.	911.475.204	Veeduría	3122763215	
6	Sebastian Rojas S	1.115.081.912	Obras Públicas	3159261787	
7	GERMAN MOLANO	14872342	SCA BUCH	3207216525	
8	Joho C Villegas S	14846077	Salernación SI	3183760019	
9	Nayibi Oña Ojeda	1117099186	Gobernación	3168335106	
10	James David Per	14840514	Veeduría	3163762166	
11	Claudio Ocampo	38868198	Veeduría	3153418753	
12	Sebastian Rojas	105 082 033	Interventoría	315457507	
13	Raúl V Cardero	115076476	Interventoría	3155049674	
14	Luis M. Ojeda C	110566641	Interventoría	3207053411	
15	Napoleón Vilgoda C.	1105615747	INTERVENTORIA	3227031019	
16	Sebastián Rojas	148750271	Veeduría	3041808222	
17	Interventoría	1115 081 109	Interventoría	3116280009	
18	Mario P. Sijón	14885032	IEMAS	3157399315	
19					
OBSERVACIONES					
 FIRMA: Prof. Social Gustavo P. Buga			 FIRMA: Interventoría Interventoría Percepción PO 115076476		