

# EVALUACION CUALITATIVA

## SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

### PRINCIPALES LOGROS OBTENIDO

1. Contribuimos al mejoramiento del entorno de la población vallecaucana más vulnerable, con intervenciones en equipamiento colectivo y espacio público en varios Municipios del Departamento del Valle del con el fin de mejorar la calidad de vida de los vallecaucanos.
2. Apoyamos la disminución del déficit de vivienda cuantitativo, con intervenciones en temas de hábitat y vivienda nueva, lo que ha permitido contribuir a disminuir las brechas sociales a la población más vulnerable del Departamento del Valle del Cauca.
3. Contribuimos a la disminución del déficit de vivienda cualitativo, con intervenciones en mejoramientos de vivienda en varios Municipios del Departamento del Valle del Cauca, permitiendo así mejorar la calidad de vida de la población más necesitada, incluyendo población en condición de discapacidad.

En desarrollo de estos propósitos, se ha obtenido lo siguiente:

#### Producto Obtenido:

- 1- Se realizaron **583** mejoramientos de vivienda en hogares Urbanos, mediante convenio con la Corporación Diocesana de Cartago, con **2.332 beneficiarios**, de los cuales 1123 son hombres y 1209 mujeres, compuestos a la vez de 259 infantes y 123 adolescentes, con una inclusión de 4 personas con discapacidad cognitiva y 4 con movilidad reducida.
- 2- Se han realizado **633** mejoramientos en hogares Rurales, mediante convenio con el Comité de Cafeteros, con **1892 beneficiarios**, de los cuales

892 son hombres y 1000 mujeres. Distribuidos así: 220 niños de 0 a 6 años, 310 niños de 7 a 14 años, 290 adolescentes de 15 a 17 años, 380 adultos de 18 a 26 años, 492 adultos de 27 a 59 años y 200 adultos mayores de 60 años en adelante. De los beneficiarios 2 personas son desplazadas y 3 discapacitadas.

- 3- Se han realizado **1059** conexiones de gas natural a usuarios de menores ingresos en el Municipio de Buenaventura, Departamento del Valle del Cauca, con **2.540 beneficiarios**, compuestos de 1320 mujeres y 1220 hombres, con una inversión de \$ 642.246.435, con fuente de recursos de regalías, lo que ha permitido presentar un avance de un 100% a la meta de producto del plan de desarrollo departamental, que hace referencia a “Garantizar 1.000 conexiones de gas natural domiciliario a usuarios de menores ingresos a indígenas y afros en Buenaventura”
  
- 4- Se han realizado **7.626** conexiones de gas natural domiciliario a hogares vallecaucanos de menores ingresos en el Valle del Cauca. Con **4.236 beneficiarios**, compuestos de 2.202 mujeres de las cuales 507 son cabeza de hogar y 2.034 hombres y una población de 948 infantes entre 0 y 17 años de edad con una inversión de \$ 2.068.652.115, con fuente de recursos de regalías, lo que ha permitido presentar un avance de un 84% a la meta de producto del plan de desarrollo departamental, que hace referencia a “Garantizar 9.000 conexiones de gas natural domiciliario a usuarios de menores ingresos en el Valle del Cauca”. Proyecto continua en ejecución

#### **Fuente de Recursos: Sistema General de Regalías – SGR – DPS**

- a) Habilitamos 19.500 metros cuadrados de espacio público en el Parque lineal Lago Calima, con un porcentaje de avance del 100%, con una población beneficiada de 136.000 personas, de las cuales 8485 son mujeres y 8508 hombres, entre los cuales hay 413 discapacitados y 695 desplazados, 1216 afrocolombianos y 126 indígenas, con una inversión total de \$ 9.919.820.000, con fuente de recursos de regalías. Para este proyecto se han adelantado adicionalmente intervenciones adicionales que permiten dar inicio la operatividad del proyecto, como son la conectividad a servicios públicos (acueducto y alcantarillado), reparación de vías que conducen a la entrada 4, 5 y a la pista, acabados y adecuaciones, e igualmente se han adelantado gestiones con la Alcaldía Municipal de Calima Darién para recibo y sostenibilidad del proyecto.
  
- b) Mejoramos 7.132 metros cuadrados la Oferta de Espacio Público y Equipamiento Colectivo, mediante proyecto Implementación del entorno y equipamiento colectivo, escenarios lúdicos, recreativos, de acondicionamiento físico y su

mobiliario en los Municipios de Buga, Palmira, Sevilla, Caicedonia, Calima, El Aguila, El Cairo, La Union, Riofrio, Toro, Vijes, con una población total beneficiada de 13219 personas de las cuales 6499 son hombres y 6720 son mujeres y 1 discapacitado. Este proyecto se encuentra finalizado al 100%, con una inversión total de \$ 1.619.212.734 con fuente de recursos de regalías.

- c) Mejoramos 5.282 metros cuadrados de espacio público en el Estadio 12 de octubre de Tuluá. Este proyecto podrá satisfacer las necesidades de la comunidad deportiva y comunidad en general que se ha visto afectada, los cuales ascienden en total a 199.244 personas, de las cuales 119.000 son mujeres y 80.244 son hombres. Esta obra tiene un valor total de \$ 1.400.000.000

Para el 2019 se estima una ejecución importante de los recursos de la secretaria de Vivienda, ya que en el Proyecto de MEJORAMIENTO EN LA ACCESIBILIDAD A VIVIENDAS HABITADAS POR PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD se formuló con el propósito de apoyar a las Personas en Condición de Discapacidad del Departamento garantizándoles el derecho fundamental a la vivienda digna. En este proyecto inicialmente se implementa una herramienta que toma como base la información de la encuesta del Sisben proporcionada por la Subdirección de la Oficina de Asuntos Socioeconómicos y a través de la cual se identifica y clasifica uno a uno las PcD por vivienda en el Departamento discriminando el tipo de tenencia y de discapacidad.

El proceso de selección plantea un mecanismo de clasificación por necesidad, utilizando el formulario de caracterización de vivienda establecido en la SVH mediante el cual se verifica, evalúa y califica cada variable de la vivienda, obteniendo un puntaje por vivienda de una a cien; así mismo se analiza la condición de discapacidad y la clase de intervención a realizar. Esto nos permite obtener un listado de beneficiarios según su condición y aplicar de la mejor manera la selección, siendo además el primer ejercicio de este tipo en el País en Instituir como política departamental los Planes de Rehabilitación de Vivienda –PRV.

Este proyecto impacta dos metas de nuestro plan de desarrollo, al intervenir PcD, Mejorar Viviendas y Asesorar a los 42 municipios para que asignen subsidios especiales para ajustes locativos de las viviendas para personas con discapacidad.

Igualmente la Secretaria de Vivienda a través de su Secretario el Dr. Antonio Fernando Mosquera Moran orientó los esfuerzos de sus equipos de ingenieros, funcionarios administrativos y Jurídicos para establecer un documento técnico que en adelante enmarque la identificación y calificación de postulantes a aportes para el mejoramiento de vivienda en el departamento acorde con la normatividad vigente nacional y territorial.

El objetivo principal es el de lograr una aplicación eficiente y con calidad de los recursos destinados a mejorar la calidad de vida de los habitantes del departamento y lograr que el departamento a través de los aportes en materia de vivienda afecten de manera positiva los indicadores de déficit cualitativo y cuantitativo.

Producto de este diagnóstico, durante la vigencia 2019 se dará inicio a la ejecución del proyecto “MEJORAMIENTO INTEGRAL DE VIVIENDAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA”, en el cual se estima ejecutar 2.154 mejoramientos de vivienda, con una inversión de \$11.444.931.569, con fuente de recursos de regalías.

En el tema de espacio público acaba de culminar la ejecución de Centros de Desarrollo Comunitario en el Municipio de Jamundí y Palmira, lo que beneficiara una población de 27.839 habitantes, el cual se proyectó termine su ejecución durante el año 2017, con una inversión de \$1.614.005.557 con fuente de recursos de regalías, y un aporte de recursos propios de la Gobernación del Valle por \$65.500.000.

En el tema de espacio público igualmente se tiene proyectado la ejecución del proyecto Ampliación alameda avenida del Señor de los Milagros en el Municipio de Guadalajara de Buga, con una inversión de \$3.000.000.000 con fuente recursos de regalías.

Entre estas y otras intervenciones, la Secretaria de Vivienda y Hábitat ha contribuido positivamente en el mejoramiento de la calidad de vida de los vallecaucanos.

## 1. CUMPLIMIENTO DE METAS DE RESULTADO 2018 Y DE PRODUCTO 2018


En el periodo comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre del 2018, la Secretaria de Vivienda y Hábitat del Valle del Cauca, de acuerdo al Plan de Desarrollo 2016 – 2019 “El Valle está en vos”, tiene a su cargo 4 metas de resultado - MR. De ellas, 3 se encuentran con un nivel de cumplimiento alto; 1 con cumplimiento medio; 0 con cumplimiento bajo y 0 metas no programadas para el 2018. (Ver tabla 1 y gráfico 1)

**Tabla 1. Seguimiento a las metas de resultado – metas de producto de al 31 Diciembre del 2018**

<b>METAS DE RESULTADO NIVEL DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO 31 Diciembre 2018</b>		
<b>% NIVEL DE CUMPLIMIENTO</b>	<b># Metas Resultado</b>	<b>Part. %</b>
Alto	3	75%
Medio	1	25%
Bajo	0	0%
Sin Programar	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>100%</b>

NOTA: Para el caso de las metas de Resultado, se solicitó mediante oficio de fecha septiembre 25 de 2018, a la Subdirección de Desarrollo Socioeconómico, del Departamento Administrativo de Planeación, la revisión de las fórmulas de las metas MR1030101 y MR1030101, para lo cual se hicieron los ajustes respectivos.

**Gráfico 1. Porcentaje de cumplimiento de metas según nivel alcanzado al 31 Diciembre 2018.**




Fuente: Plan Indicativo y Acción Secretaría de Vivienda y Hábitat  
Cálculos Oficina Asesora de Planeación.

**Tabla 2. Cumplimiento de metas de producto del plan Indicativo (cuatrienio), corte al 31 de Diciembre de 2018.**

<b>METAS DE PRODUCTO                      NIVEL DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO                      31 DE DICIEMBRE 2018</b>		
<b>% NIVEL DE CUMPLIMIENTO</b>	<b># Metas de producto</b>	<b>%</b>
>= 95%	15	69%
>=80% Y > 95%	1	4%
>=65% Y > 80%	0	0%
>=50% Y > 65%	1	4%
>=25% Y > 50%	0	0%
>=15% Y > 25%	0	0%
>=0% Y > 15%	5	23%
<b>Total</b>	<b>22</b>	<b>100%</b>

Fuente: Plan Indicativo y Acción Secretaria de Vivienda y Hábitat  
 Cálculos Oficina Asesora de Planeación.

## NIVEL DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO 31 DE DICIEMBRE 2018



### NOTAS CON RESPECTO AL CUMPLIMIENTO A LAS METAS DE PRODUCTO:

**MP103010201:** “Gestionar 2700 mejoramientos de vivienda en municipios priorizados del Valle del Cauca”: A esta meta le corresponden en total 8 proyectos, de los cuales encontramos 4 con un avance del 100%, lo cual representa un aporte significativo al cumplimiento de la meta, y los otros 4, tendrán su ejecución para la vigencia 2019. Por lo anterior se le dio un cumplimiento alto a la meta, teniendo en cuenta el aporte de los 3 proyectos con su significativo avance.

**MP103040103:** “Mejorar en 72.000 m2 la oferta de espacio público y equipamientos colectivos asociado al mejoramiento integral de barrios durante el periodo de gobierno”: A esta meta le corresponden 8 proyectos, de los cuales 8 proyectos presentan un avance en su ejecución del 100 %. El cumplimiento de esta meta se calificó como alto, ya que los proyectos que se venían ejecutando durante la presente vigencia tienen un muy buen avance en su ejecución.

Teniendo en cuenta que las metas: “Gestionar 750 aportes para soluciones de vivienda nueva para VIS y VIP, durante el período de Gobierno”, “Gestionar 750 aportes para soluciones de vivienda nueva para VIS y VIP, asignadas con enfoque diferencial, a población víctima del conflicto, reintegrados, mujeres, LGTBI, afros, indígenas, durante el período de Gobierno”, “Gestionar 400 títulos de predios destinados a vivienda de interés social en el departamento del Valle del Cauca”, “Mejorar en 72.000 m2 la oferta de espacio público y equipamientos colectivos asociado al mejoramiento integral de barrios durante el período de gobierno”, “Mejorar en 8.000 m2 la oferta de espacio público y equipamientos

colectivos asociado al mejoramiento integral de barrios para población afro e indígena de Buenaventura, durante el período de gobierno” ya se encuentran con cumplimiento del 100%, por orden expresa de la Señora Gobernadora, los proyectos que apunten al cumplimiento de dichas metas después del 31 de diciembre de 2017, se seguirán reportando avance en el PIPA a través de la meta “Liderar la formulación e implementación de la política pública de presupuesto participativo con enfoque diferencial durante el periodo de gobierno”

## 2. CUADRO RESUMEN DE CUMPLIMIENTO DE METAS DE PRODUCTO

#	META DE PRODUCTO		POBLACION BENEFICIARIA	EVALUACION CUALITATIVA
	CODIGO META DE PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA META		
1	MP103010101	Gestionar 750 aportes para soluciones de vivienda nueva para VIS y VIP, durante el periodo de gobierno	Hogares en situación de pobreza	<p>Teniendo en cuenta como punto de partida lo logrado al corte 31 de diciembre de 2016, la Secretaria de Vivienda realizo la ejecución de los siguientes proyectos que apuntan a la presente meta:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Construcción de Viviendas nuevas rurales para los Municipios de Dovio y Versalles: Valor inicial del proyecto \$ 1.377.878.025, Proyecto que tiene como meta la construcción de 42 unidades de vivienda, de las cuales al corte del 3 de diciembre de 2017 se han construido 42. Proyecto con fuente de recursos de Regalías, y con adición de \$340.000.000 con recursos propios, para obras complementarias.</li> <li>2. Construcción de 40 viviendas de interés social rural para reubicación de familias ubicadas en zona de alto riesgo Juanchito –Candelaria: Valor del proyecto \$ 2.214.523.586. Para este proyecto se informa que las 40 viviendas ya están terminadas y entregadas. Proyecto con fuente de recursos de regalías.</li> <li>3. Titulación de <b>140</b> predios en el Municipio de Candelaria, para hogares en sana posesión, compuesto de <b>540 beneficiarios</b>.</li> <li>4. Titulación de <b>62</b> predios, con <b>248 beneficiarios</b> para hogares en sana posesión.</li> <li>5. Titulación de <b>1.250</b> predios, con <b>5.000 beneficiarios</b> en el Distrito de Buenaventura para hogares afrodescendientes, en sana posesión,</li> <li>6. 4015 intervenciones a través de Aportes de Cofinanciación como Gestión del Departamento del Valle del Cauca para Exoneración de Boleta Fiscal – Exención de Impuesto de Registro para Viviendas de Interés Social e Interés Prioritario, Exoneración de boleta fiscal a <b>4.015 hogares</b> de los estratos 1,2 y 3, compuesto por <b>16.000 beneficiarios</b>.</li> </ol>

2	MP103010102	Gestionar 750 aportes para soluciones de vivienda nueva para VIS y VIP, a población víctima del conflicto asignadas con enfoque diferencial a reintegrado, mujeres, LGTBI, afros, indígenas, durante el periodo de gobierno	Población con enfoque diferencial, víctimas del conflicto, mujeres, LGTBI, afros, indígenas.	Lo anterior para un total de 5542 intervenciones, las cuales arrojan un 369% de avance, de un total de 1500 proyectadas.
3	MP103010103	Gestionar 400 títulos de predios destinados a vivienda de interés social en el departamento del valle del cauca	Hogares en situación de pobreza	Proyecto "Implementación programa de titulación de predios", con fuente de recursos de regalías por valor total de \$ 333.000.000. Actualmente se encuentra en proceso de liquidación. Producto final son 2000 títulos para un avance en la meta de 500%.
4	MP103010201	Gestionar 2700 mejoramientos de vivienda en municipios priorizados del valle del cauca	Hogares en situación de pobreza, población discapacitada	<ol style="list-style-type: none"> <li>1- Proyecto de mejoramientos de vivienda ejecutado mediante convenio con la Corporación Diocesana, con fuente de recursos de regalías, por valor de \$ 3.595.117.287. Se han realizado <b>583</b> mejoramientos en hogares Urbanos, con <b>2.332 beneficiarios</b>, Proyecto terminado en su totalidad. Ese proyecto se ejecutó en los municipios de Ansermanuevo, Calima Darién, Dagua, El Cairo, El Cerrito, La Unión, Riofrio, Toro, Versalles, Vijes y Zarzal, con ejecución del 100%</li> <li>2- Proyecto de mejoramiento de viviendas rurales mediante convenio con el Comité de Cafeteros, con el cual se han ejecutado <b>633</b> de un total de <b>633</b> mejoramientos en hogares Rurales, con <b>2344 beneficiarios</b>, Con fuente de recursos de Regalías. Proyecto por valor total de \$ 4.660.684.169, para los municipios de El Águila, Ansermanuevo, Argelia, Ulloa, La Unión, Caicedonia, Bugalagrande, Trujillo, Riofrio, San Pedro, Calima Darién, Yotoco, El Cerrito, Vijes, Dagua, La Cumbre y Pradera, ejecución al 100%</li> <li>3- Proyecto "Mejoramiento en la accesibilidad a viviendas habitadas en situación de discapacidad en todo el Departamento". Proyecto por valor de \$2.000.000.000, en proceso. Proyecto en ejecución en la etapa de diagnóstico. Población beneficiada 302 hogares, de los cuales se han ejecutado 13 mejoramientos, con una ejecución del 4,3%</li> <li>4- CONVENIO INTERADMINISTRATIVO # 0130-18-10-3464 ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL VALLE - SECRETARIA DE VIVIENDA Y HÁBITAT Y EL INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE LA UNIÓN - VALLE – INVIUNION se ejecutara proyecto MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL MUNICIPIO DE LA UNION-VALLE DEL CAUCA, mediante el cual se ejecutaron 158 mejoramientos de vivienda, beneficiando a 600 personas, con un costo total de</li> </ol>

				<p>\$302.550.576, de los cuales la Gobernación aporta \$200.000.000 de Recursos propios. Se han ejecutado 158 mejoramientos de un total de 158, ejecución al 100%</p> <p><b>5-</b> Mejoramiento de vivienda de familias de escasos recursos económicos del Municipio de Bolívar, mediante convenio interadministrativo con el Municipio de Bolívar. Valor total de proyecto \$150.000.000, de los cuales la Gobernación aporta \$100.000.000 de recursos propios y el Municipio de Bolívar aporta \$50.000.000. Beneficiará a 300 personas, 75 viviendas. Se han ejecutado 75 de un total de 75, con una ejecución del 100%</p> <p><b>6-</b> Proyecto Mejoramiento de las condiciones habitacionales de 450 familias en condición de vulnerabilidad Andalucía Bugalagrande, san Pedro, Sevilla, Toro, Yotoco y Tulua Valle del Cauca por valor de \$ 2.112.662.519, con recursos del DPS, que beneficiara a 450 familias, convenio 316, del cual se han ejecutado 24 mejoramientos, que corresponden a un 5.3%.</p> <p><b>7-</b> Se culminó ejecución de proyecto denominado DIAGNOSTICO PARA LA IMPLEMENTACION EFICIENTE Y CON ALTA CALIDAD DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN HOGARES EN SITUACIÓN DE POBREZA DPTO VALLE DEL CAUCA, el cual entrego documento técnico, pasando a fase de ejecución.</p> <p>Total de intervenciones con corte al 30 de noviembre de 2018: 1.486, para un cumplimiento al corte de un 55%. De un total de 2700 proyectadas.</p> <p>Igualmente se adelantan los procesos precontractuales de los proyectos:</p> <p>-Apoyo para el Mejoramiento de vivienda urbana en los Municipios de CALIMA EL DARIEN, PRADERA, TRUJILLO Y ZARZAL Valle del Cauca, con recursos del DPS, convenio 489, por valor de \$ 1.737.875.256, que beneficiara a 140 familias.</p> <p>-Mejoramiento de vivienda para familias en situación de vulnerabilidad en el Municipio de Tuluá Valle del Cauca, por valor de \$31.800.000, con fuente de recursos propios de la Gobernación, que beneficiará a 11 familias tulueñas.</p>
5	MP103010202	Garantizar 9.000 conexiones de gas natural domiciliario a hogares de menores ingresos en el valle del cauca durante el periodo de gobierno	Hogares en situación de pobreza estrato 1	Proyecto de conexiones de gas para usuarios de menores ingresos ejecutado por gases de Occidente, por valor total de \$ 5.728.470.030, de los cuales la Gobernación aporta por regalías \$ 4.326.821.748, y el excedente es aporte de Gases de Occidente. Se han realizado <b>7.626</b> conexiones de gas natural a usuarios de menores ingresos en el

				departamento del Valle del Cauca, con 2540 beneficiarios. <b>Avance alcanzado: 85 % del total de las 9000 conexiones.</b>
6	<b>MP103010203</b>	Garantizar 1.000 conexiones de gas natural domiciliario a hogares de menores hogares ingresos indígenas y afros en Buenaventura durante el periodo de gobierno	Hogares de menores hogares ingresos indígenas y afros en Buenaventura estrato 1	Proyecto ejecutado por Gases de Occidente con fuente de recursos de regalías. Se han realizado <b>1.059</b> conexiones de gas natural domiciliario a hogares afrocolombianos e indígenas de Buenaventura, de menores ingresos en el Valle del Cauca. Con <b>4.236 beneficiarios</b> . <b>Avance alcanzado: 105.9 %.</b> Del total de las <b>1.000 conexiones programadas en la meta.</b>
7	<b>MP103020205</b>	Implementar un (1) programa de asesoría, asistencia técnica y administración de recursos del SGP de agua potable y saneamiento básico para garantizar y asegurar la prestación de los servicios públicos APSB de municipios descertificados por la Súper Servicios en el Valle del Cauca	Población del Departamento del Valle del Cauca de Municipios Descertificados	Mediante el proyecto "APOYO A LA GESTION PARA LA ASISTENCIA Y OPERACIÓN DE RECURSOS SGP APSB DE MUNICIPIOS DESCERTIFICADOS EN EL VALLE DEL CAUCA ",se pretende brindar el apoyo asistencial, técnico y profesional en la administración de recursos de agua potable y saneamiento básico de Municipios descertificados por la Superintendencia de Servicios Públicos, través de personal contratado para este fin con recursos de libre destinación de la Gobernación del Valle del Cauca, por valor de \$632.572.500 Por lo anterior se puede determinar que el cumplimiento en esta meta es del 100%.
8	<b>MP103030101</b>	Gestionar un (1) proyecto de pre inversión para el acceso de 400 hogares rurales a energía eléctrica convencional y/o alternativa durante el periodo de gobierno	Población Rural Indígena	Mediante el proyecto: "Construcción de proyectos de infraestructura eléctrica de la vivienda rural en todo el Departamento, Valle del Cauca", liquidado el 16/05/2016, con 1350 beneficiarios, fuente de recursos de Regalías., por valor de \$ 342.973.964 Dado lo anterior se cumple la meta en un 100% Se estima que con base en los estudio que arrojó este proyecto, se pase a fase 2 para la ejecución de un proyecto de conexión eléctrica a aquellos beneficiarios identificados con la necesidad.
9	<b>MP103040103</b>	Mejorar en 72.000 m2 la oferta de espacio público y equipamientos colectivos asociado al mejoramiento integral de barrios durante el periodo de gobierno	Hogares en situación de pobreza Urbano y Rural, discapacitados, desplazados, afrocolombianos e indígenas.	Los proyectos que alimentan esta meta que tienen avance en su ejecución son los siguientes: 1. Construcción Parque Lineal en el Lago Calima: Proyecto con un avance físico del 100%, Fuente de Recursos de regalías, por valor de \$ 9.509.820.000, el cual aporta en su totalidad 19.500 metros cuadrados a la meta esperada. Este proyecto se estima su terminación en el segundo semestre de 2017. Avance al 31 de Diciembre : 18477 metros cuadrados, con 136.000 personas beneficiadas, de los cuales 8508 hombres y 8485 mujeres, de los cuales hay 413 discapacitados, 695 desplazados, 1216 afrocolombianos y 1236 indígenas (Fuente: MGA). El reporte de saldo pendiente de ejecución se seguirá reportando a través de la meta de presupuesto participativo, debido a que la meta de espacio público se encuentra cumplida.

			<p>2. Implementación del entorno y equipamiento colectivo, escenarios lúdicos, recreativos de acondicionamiento físico y su mobiliario en varios Mpios del Valle del Cauca: Con Fuente de Recursos de Regalías, por valor de \$ 1.619.212.734, Proyecto terminado, en proceso de liquidación, con avance de un 100%. Este proyecto aporta a la meta 7132 metros cuadrados. Este proyecto se llevo a cabo en los municipios de Buga, Caicedonia, Calima Darién, El Águila, El Cairo, La Unión, Riofrio, Sevilla, Toro, Vijes y Palmira, beneficiando a un total de 13219 personas de las cuales 6499 son hombres y 6720 son mujeres y 1 discapacitado. Este proyecto se encuentra finalizado al 100%.</p> <p>3. Interventoría, Diseños técnicos para la culminación del proyecto manzana del saber: Este proyecto tiene un avance del 97%. Con fuente de recursos de regalías, por valor de \$ 563.739.747 Se le realizo adición presupuestal con fuente recursos propios por \$29.507.843. Intervención ejecutada de 12.298 metros cuadrados. El reporte de saldo pendiente de ejecución se seguirá reportando a través de la meta de presupuesto participativo, debido a que la meta de espacio público se encuentra cumplida.</p> <p>4. Implementación del Espacio Público a través de Centros de Desarrollo Comunitarios con acompañamiento social: Con fuente de recursos de regalías. Por valor de \$ 1.614.005.557 Contrato de Obra inicio el día 24 de abril de 2017. El avance actualmente es de un 47%, aportando a la meta 385 metros cuadrados en avance. Población objetivo total 27.839 personas, de las cuales son 13.462 hombres y 14.377 mujeres. El reporte de saldo pendiente de ejecución se seguirá reportando a través de la meta de presupuesto participativo, debido a que la meta de espacio público se encuentra cumplida.</p> <p>5. Adecuación del Estadio 12 de Octubre de Tuluá, (Convenio con Inder Tuluá), recursos del crédito por valor de \$1.400.000, con un avance de 5.282 metros cuadrados, para un porcentaje de avance del 100%. Con población objetivo de 320 personas, de las cuales 152 son hombres y 168 son mujeres (fuente: MGA).</p>
--	--	--	--

				<p>6. Mejoramiento UNIDADES SANITARIAS DE LA CASA DE PROTECCION A LA NIÑEZ MUNDO NUEVO Tuluá, Valle del Cauca, con fuente de recursos del crédito por \$ 4.104.405 y recursos propios por \$ 29.277.007 para un total de \$ 33.381.412. Con población beneficiada de 120 personas, de las cuales 58 son hombres y 62 mujeres. Ejecutado 30 metros cuadrados de intervención total.</p> <p>7. Implementación de un sistema de vertimiento y obras varias en la Etapa I, Parque Lineal Calima, Valle del Cauca, Occidente, la cual es obra complementaria a proyecto del parque lineal Calima, por valor de \$410.000.000, con fuente de recursos propios, Con población beneficiada de 136.000 personas, de las cuales 8.508 son hombres y 8.485 mujeres. Ejecución del 100%</p> <p>8. Adecuación locativa Estadio Benjamín el Mincho Cardona, municipio de la Unión, por valor de \$320.000.000, con fuente de recursos propios, Con población beneficiada de 39.011 personas, de las cuales 19.187 son hombres y 19.824 mujeres. Con ejecución de 327,6 metros de un total de 364</p> <p>El avance acumulado es de 74.752 metros cuadrados, lo que arroja un 100% de cumplimiento de la meta.</p>
10	<b>MP103040105</b>	Mejorar en 8.000 m2 la oferta de espacio público y equipamientos colectivos asociados al mejoramiento integral de barrios para población afro e indígenas de Buenaventura, durante el periodo de gobierno	Población afro e indígena de Buenaventura, desplazados y población en pobreza extrema.	<p>Proyecto asociado: Contratación de la Interventoría para el proyecto Malecón Bahía de la Cruz, Buenaventura. Proyecto tiene como ejecutor a Findeter, y a cargo de la Gobernación esta la Interventoría. Proyecto con un avance físico de un 100 %. De un total de intervención de 52.000. Proyecto con fuente de recursos de REGALIAS, por valor de \$ 895,533,597 (Aporte de la Gobernación en contrato de Interventoría). Por lo tanto el indicador de avance es de 650%. Población beneficiada 290.457, de los cuales 140.000 son hombres y 150.457 son mujeres, de los cuales 13.046 son desplazados y 46412 son población en pobreza extrema</p>
11	<b>MP105030102</b>	Implementar un plan departamental de accesibilidad para personas con discapacidad durante el periodo de gobierno	Población en situación de discapacidad	Se estima ejecución para el año 2019.
12	<b>MP105030103</b>	Asesorar a los 42 municipios para que asignen, subsidios especiales para ajustes locativos de las viviendas para personas con discapacidad durante el periodo de gobierno	Población en situación de discapacidad	Proyecto "Mejoramiento en la accesibilidad a viviendas habitadas en situación de discapacidad en todo el Departamento". Proyecto por valor total de \$2.000.000.000, En ejecución. La actividad denominada taller, por valor de \$ 4.529.997, permitirá asesorar a los 42 municipios sobre el tema. Actividad ejecutada, lo cual indica indicador meta cumplida al 100%

13	<b>MP105050309</b>	Gestionar 642 vivienda nuevas para los pueblos indígenas en el valle del cauca	Población Indígena del Valle del Cauca	Recursos destinados de regalías, está en proceso de priorización de los beneficiarios por parte de Aciva y la Orivac de la priorización de las viviendas. Proyecto a cargo de la Secretaria de Asuntos Étnicos. La Secretaria de Vivienda dará apoyo técnico.. Programado para el 2019
14	<b>MP105050310</b>	Gestionar 640 mejoramientos de vivienda de los pueblos indígenas en el valle del cauca	Población Indígena del Valle del Cauca	Estudios y diseños para la construcción y mejora-miento de vivienda para los pueblos indígenas en el departamento del valle del cauca. Proyecto por valor de \$120.000.000 (Diagnostico), y los mejoramientos por \$ 796.000.000. Municipios beneficiados como territorios para la paz Ansermanuevo, Argelia, Bolívar, Buenaventura, Caicedonia, El Dovio, Dagua, Florida, Jamundí, Pradera, Riofrio, Sevilla, Trujillo, Tuluá y Yotoco. Población total beneficiada 2.568 personas, de las cuales 1.248 son hombres y 1.320 son mujeres, aún sin ejecución. Programado para 2019
15	<b>MP105050311</b>	Gestionar un proyecto piloto para el estudio y diseño de centros de pensamiento de los mayores en los resguardos indígenas del valle del cauca	Población Indígena del Valle del Cauca	Mediante proyecto denominado ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO PILOTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE PENSAMIENTO DE MAYORES LOMA LARGA, FLORIDA VALLE DEL CAUCA, el cual beneficiará a La comunidad indígena de loma larga en la finca el cajón municipio del Florida, ya que no cuentan con un espacio adecuado para la realización de encuentros entre los miembros de la comunidad que les permita una interacción social efectiva para la trasmisión de sus saberes ancestrales y garantizar la preservación de su cultura, que beneficiara a 914 hombres y 990 mujeres indígenas. Contratación en proceso precontractual, se estima ejecución para vigencia 2019, por valor de \$99.999.624
16	<b>MP105050312</b>	Gestionar un proyecto piloto para el estudio, diseño e implementación de sistemas alternativos de energía para los pueblos indígenas en el valle del cauca	Población Indígena del Valle del Cauca	Esta meta se cumple en un 50% de acuerdo a soporte de acta de informe de avance de metas de plan de desarrollo sector energía, de fecha 05 de septiembre de 2017, debidamente firmada por el Secretario de Planeación y por el Secretario de Vivienda y Hábitat, en la cual informan el avance de las metas del sector, incluida esta meta, con el avance indicado. Mediante proyecto Estudio Diseño E Implementación de Sistemas Alternativos de Energía Para los Pueblos Indígenas Todo el Departamento. Valle del Cauca, se estima que se cumpla al 100% para la vigencia 2019, con una inversión de \$ 100.000.000, dirigido a las comunidades indígenas rurales del Valle del Cauca no cuentan con fuentes de energía sostenible y que no genere impacto ambiental como la cocción constante de leña para la cocción de alimentos, las baterías para el uso de artefactos como la radio y las linternas para proveer luz. Esto genera mayores atrasos para la población. Por lo tanto es necesario consolidar toda la información para implementar un proyecto de energía auto sostenible. Este proyecto beneficiara a 200 indígenas (91 hombres y 109 mujeres del resguardo INDÍGENA DRUS DO DE TRUJILLO.

17	<b>MP301010103</b>	Implementar un programa de fortalecimiento de la secretaria de vivienda del departamento	Población en General del Departamento del Valle del Cauca	Proyecto asociado: "Fortalecimiento de la Secretaria de Vivienda y Hábitat del Departamento". Con fuente de recursos propios, Valor inicial de la vigencia 2018 fue de \$ 1.479.412.790, y presupuesto definitivo por \$ 2.039.412.790. Al 30 noviembre del 2018 ejecutado en un 72%. El plan propuesto fue implementado y se sigue ejecutando, por ende el avance en cumplimiento de la implementación de un (1) programa de fortalecimiento sería de un 100%.
18	<b>MP304020206</b>	Atender el 100% de las solicitudes de cofinanciación de vivienda para víctimas del conflicto, durante el periodo de gobierno	Población Víctima del Conflicto	Aporte complementario para la obtención de vivienda nueva o usada para hogares en situación de desplazamiento en el Valle del cauca. Al corte del 31 de diciembre de 2016 se atendieron a <b>629</b> hogares Víctimas del Conflicto Armado con asignación de aporte departamental por valor de \$ 1.500.000,00, con <b>2.526 beneficiarios.</b> (Familias atendidas en convenio de Asociación suscrito entre la Gobernación del Valle y la Caja de Compensación Familiar COMFENALCO Valle). Teniendo en cuenta el indicador a alcanzar, se atendieron en un 100% las solicitudes de aportes complementarios (indicador de cumplimiento al corte 2016, que se arrastra al 2017 - 2018).
19	<b>MP304020207</b>	Crear un(1) programa para la cofinanciación integral en temas de hábitat, para actores del pos conflicto , durante el periodo de gobierno	Población Víctima del Conflicto	Esta meta se tiene programada ejecución para el 2019. En proceso de formulación del programa con el apoyo y participación de la Secretaria de Paz
20	<b>MP305020401</b>	Formular el plan maestro de equipamientos y espacio público para el valle del cauca	Población en General del Departamento del Valle del Cauca	Proyecto "Formulación Plan Maestro de Equipamientos y Espacio Publico en los 42 municipios del Departamento del Valle del Cauca", por valor de \$200.000.000, que beneficiara a 4.660.741 personas, el cual será un insumo muy importante, ya que El Valle del Cauca carece de una política integral que normalice las actuaciones en el desarrollo del espacio publico y su equipamiento . se construyen muchos proyectos sin equipamiento. Este proyecto beneficia a 4.660.741 personas, de las cuales 2.236.689 son hombres y 2.424.052 son mujeres. Proyecto ejecutado en un 100%.
21	<b>MP201010101</b>	Desarrollar un esquema institucional para la generación y comercialización de energía	Población en General del Departamento del Valle del Cauca	Meta ya fue cumplida con la ordenanza 0456 del 31 de julio de 2017
22	<b>MP201010102</b>	Impulsar dos proyectos de generación de energía convencional y alternativa durante el periodo de gobierno	Población en General del Departamento del Valle del Cauca	Esta meta se cumple en un 50% de acuerdo a soporte de acta de informe de avance de metas de plan de desarrollo sector energía, de fecha 05 de septiembre de 2017, debidamente firmada por el Secretario de Planeación y por el Secretario de Vivienda y Hábitat, en la cual informan el avance de las metas del sector, incluida esta meta, con el avance indicado. Adicional se suma la gestión CELSIA. OJO GEORGETE

**ANTONIO FERNANDO MOSQUERA MORAN**  
**Secretario de Vivienda y Hábitat**

Elaboro: Juan Carlos Calderón – Profesional de Apoyo  
Fecha: Marzo 7 de 2018